



COMUNE DI VAL LIONA

Asfaltatura e collettamento acque meteoriche in via Sant'Apollonia

Progetto definitivo-esecutivo

ALLEGATO

Cronoprogramma dei lavori

N.

G

Commissa
D19LG004

Codice Elaborato
D19G004-9-DES-00G-R1

File
Z:\ANNO-2019\D19LG004\9-VIA SANT'APOLLONIA\PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO 1° STRALCIO\DISIGN\D19LG004-9-DES-002-R1.dwg

PROGETTAZIONE



S.A.G.E.I.
Studio di Ingegneria & Architettura

Sede:
Via Poggio di Giano, 3 - 36071 ARZIGNANO (VI)
tel. 0444/670399 - fax. 0444/451123
e-mail: info@sagei.com Web: www.sagei.com

IL PROGETTISTA

Ing. Lorenzo Gentilin

REDATTO
Ing. Lorenzo GENTILIN

VERIFICATO
Ing. Lorenzo GENTILIN

Dicembre 2023

01

AGGIORNAMENTO PROGETTO

Maggio 2022

00

PRIMA EMISSIONE

DATA

REVISIONE

NOTA

Cronoprogramma lavori

	TEMPO PREVISTO PER ULTIMARE LE OPERE:		Committente	COMUNE DI VAL LIONA														
	30 giorni		OPERE:	Asfaltatura e collettamento acque meteoriche in via S.Apollonia - 1° Stralcio														
Fase	Lavorazioni previste	Durata prev. (gg.nat.)	1° MESE															
			1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Allestimento cantiere - tracciamento	1																
2	Demolizioni	3																
3	Scavo compattazione piano di posa	4																
4	Posa tubazioni e pozzetti	6																
5	Rinterri e ripristini	7																
6	Realizzazione canaletta tratto a monte	8																
7	Smobilizzo cantiere	1																