

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA N° 1 DEL 12-01-2023

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n° 2

**OGGETTO: LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE DELLE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO DI VAL LIONA" - CUP H14H22000920006 - CIG. 9400104B35 - AUTORIZZAZIONE PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI AFFIDATI DALL'IMPRESA ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. CON SEDE IN ROVIGO (RO)**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RICHIAMATA** La L.R. 17 febbraio 2017 n. 5 "istituzione del nuovo Comune denominato "Val Liona" mediante fusione dei Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici della provincia di Vicenza" pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 17.02.2017;

**VISTO** l'art. 1, comma 124, lett. a), della Legge 7.4.2014 n. 56 in base al quale *"tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del nuovo comune"*;

**RICHIAMATI** i decreti del Sindaco:

- n. 34 del 20/07/2022, con cui è stato attribuito l'incarico di Segretario comunale del Comune di Val Liona;
- n. 43 del 30-12-2022 con il quale la rag. Gianna Bellini è stata nominata Responsabile dell'area finanziaria;

**EVIDENZIATO** che con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, in particolare l'art. 1 commi 29-37, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- e che il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreti 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020, ha stanziato in favore del Comune di Val Liona, per l'anno 2022, un contributo pari ad € 50.000,00;

**DATO ATTO** che con:

- determinazione del Responsabile Area Tecnica n. r.g. 224 del 19.08.2022 (CIG ZDE378472A) si affidava allo studio Dott. Ing. Paolo Dal Zotto (P.IVA 03412570263), lo svolgimento delle prestazioni professionali di redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione dei lavori, contabilità e misura, redazione di CRE e attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica esistenti lungo le strade comunali di Val Liona";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 12/09/2022 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'ing. Dott. Ing. Paolo Dal Zotto, depositato al protocollo in data 09.09.2021, prot. n. 8183, dei lavori di "Efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica esistenti su strade comunali di Val Liona" – Ditta: Comune di Val Liona, la cui spesa complessiva di progetto è pari ad € 50.000,00, di cui € 39.388,99 per lavori a base d'asta ed oneri per la sicurezza, ed € 10.611,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Tecnica n. r.g. 234, n. 94 del 14.09.2022, si:
  - sono affidati direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. i lavori di "Efficientamento energetico di illuminazione pubblica esistente su strade comunali del territorio comunale di Val Liona", a favore della ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.R.L. con sede in Rovigo (RO), P.IVA 01157040294, come da offerta prezzi agli atti al n. prot. 7898 del 14.9.2022, riportante un ribasso del 3,00% e quindi per l'importo di € 37.116,07, oltre gli oneri per la

sicurezza pari ad € 1.125,00 (= 38.241,07), oltre IVA e quindi di € 42.065,18 IVA compresa;

- è impegnata, a favore della ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.R.L. con sede in Rovigo (RO), P.IVA 01157040294, la somma di € 42.065,18 (IVA compresa) che trova regolare stanziamento al cap. 1500 voce "manutenzione straordinaria pubblica illuminazione" – cod. 10.05.2.02.01.04.002, del bilancio di previsione 2022;

**EVIDENZIATO** in applicazione della legge 27.12.2019, n. 160, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2022;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 15.09.2022, con il quale è stato eseguito l'inizio dei lavori;

**VISTA** la richiesta, pervenuta dalla ditta affidataria al prot. n. 211 dell'11.01.2023, volta ad ottenere una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che:

- la richiesta è pervenuta in tempo utile;
- le motivazioni indicate nella richiesta sono meritevoli di valutazione;
- il direttore dei lavori ha dato, con nota prot. n. 226 del 11.01.2023, parere favorevole alla concessione di una proroga della durata contrattuale di giorni 22 naturali e consecutivi;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare una proroga di 22 (ventidue) giorni naturali e consecutivi a partire dal 12.01.2023 alla ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.R.L. per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

**RICHIAMATO** il CIG 9400104B35;

**RICHIAMATO** altresì il CUP H14H22000920006;

**VISTO** il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, gli articoli:

- art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e, in particolare degli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 che nell'ambito del piano straordinario contro le mafie ha codificato l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- la Legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le linee-guida impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamento di contratti pubblici;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento integrativo adottato, in conformità al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62;
- il Piano comunale per la prevenzione della corruzione, contenente anche il Piano comunale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2022-2024;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Val Lione, approvato con delibere di Consiglio Comunale del Comune di Grancona n. 14 del 13.02.2017 e del Comune di San Germano dei Berici n. 13 del 13.02.2017, esecutive;

**ATTESTATA**, giusto il combinato disposto dell'art. 6-bis della Legge 07.08.2000 n. 241, l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

**ACCERTATA** che nella formazione dell'atto è stata verificata la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dall'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 8 comma 5 del vigente regolamento dei controlli interni;

## DETERMINA

- 1) di autorizzare una proroga di 22 (ventidue) giorni naturali e consecutivi a partire dal 12.01.2023 alla ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.R.L. con sede in Rovigo (RO), P.IVA 01157040294 per l'ultimazione dei lavori in oggetto;
- 2) di dare atto che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 03.02.2023, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta e al direttore lavori dell'opera in oggetto;
- 4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva non necessitando di apposizione di visto contabile;
- 5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è geom. Rita Barcaro;
- 6) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento nel sito internet dell'ente all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sezione di 1° livello "Bandi di gara e contratti" sottosezione di 2° livello "Informazioni singole procedure".

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**Grande Erika**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa